

週 間 工 程 表

②

工 事 名： 阿賀野バイパス 15工区改良その5工事
 工 期： 令和2年 7月22日～令和3年 3月31日（253日間）
変更～令和4年 3月31日（618日間）
 進 捗 率： 計画 1.8% 実施 1.8%（4月末）

凡例 計画 実施

受注者：株式会社 皆川組
 現場代理人：菅原 徹

月日	実 施								予 定							予 定						
	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	
【百津・福田地区】 準備工	安全掲示板、安全施設等設置								草刈り													
道路土工																						
地盤改良工 サンドマット工																大型ダンプ 5台 交通整理員 1名						
地盤改良工 自走式土質改良工																						
仮設工									敷鉄板搬入設置													
西部幹線用水路に関わる 工種全般	一時中止																					
【堀越地区】 準備工																						
道路土工	安全施設・敷鉄板等設置（紫竹山道路施工業者）								土砂搬入（紫竹山道路施工業者）							土砂搬入（紫竹山道路施工業者）						
地盤改良工																						
段階確認・検査等																						
連絡事項・行事等	埋蔵文化財調査開始（県道迂回路箇所：帆刈組） 埋蔵文化財調査準備（No.209-No.219：吉田建設）								閉所 閉所							閉所 閉所						
懸案事項等																						