ミナガワタイムス　7月

発行日：令和２年７月１日　発行人：株式会社　皆川組　M.Yamada

バイパス工事のお知らせ

日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。
この度、国道４９号 阿賀野バイパス事業 において、下記の予定で道路工事を行います。
地域の皆様方には御不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工　事　概　要	
工事名	阿賀野バイパス　１６工区改良その７工事
工事場所	阿賀野市　百津　地先
工事期間	令和元年１２月２６日　～　令和2年１１月２９日
作業時間	８：００～１７：００（原則　土・日・祝日は休工） ※週休2日に取り組む工事です。
工事内容	本工事は国道４９号阿賀野バイパス事業のうち、 小里川２号橋において、A2橋台背面盛土の補強盛土と それに付随する地盤改良工を施工します。 ＜主な工種＞ 路体盛土工　24,800m3、地盤改良工１式、補強土壁工１式、仮設工１式
工事の問い合わせ先	
施工者	株式会社　皆川組 【現場事務所】阿賀野市若葉町1451-1 TEL：0250-47-3315　　FAX：0250-47-3316 現場代理人：野口　治（携帯：080-9677-6351） 現場技術者：斎藤　禎晃　　若手・女性技術者：山田　実怜
発注者	国土交通省　北陸地方整備局 新潟国道事務所　工務第一課 TEL：025-246-7756

※　工事に関することでお気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。

月　間　工　程　表

阿賀野バイパス16工区改良その７工事　　令和2年7月度　工程表　　工期　自）令和　元年１２月２６日　至）令和　２年１１月２９日　　株式会社 皆川組

工種・種別	細別・規格	単位	数量	29 月	30 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	1 土	備考
道路改良																																					
道路土工 路体盛土工	路体・サーチャージ盛土	m3	~~24,800~~ 24,200			350m3/日																															10月中旬完了予定
地盤改良工 自走式土質改良工	土質改良　※上黒瀬（土砂仮置場）	m3	~~2,000~~ 24,200																																		改良数量は盛土材全数量に変更予定
擁壁工 壁面材組立・設置	A2左側：101m2 A2右側：316m2	m2	417																																		
土砂等運搬	購入土：釣浜産	m3	2,420				※前日の午前中まで連絡																															
仮設工 交通誘導警備	百津（現場）	人日																																			
	上黒瀬（積み場）	人日																																			吉田建設運搬終了予定7月15日

現　場　進　捗　写　真

６　月　末　写　真

※Ｒ２年6月３０日 撮影

補　強　土　壁